



ACTA DE INSPECCIÓN ASCENSORES					
Fecha de Inspección:	-----		Consecutivo:	ASC4-001-2017	
Emitido por:	ING. ROBINSON CARDENAS		Fecha de emisión:	2017-05-21	
Informe Inicial (X)	X	Informe Revisión (X)		Informe que modifica	
DATOS DEL CLIENTE					
Nombre del cliente o Razón Social			Dty		
Dirección			Teléfono		
Contacto Representante Legal			Nit o Documento de Identidad	0	
DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO					
Nombre o razón social	Gj		Fecha de Último Mantenimiento	-----	
DATOS DE LA INSTALACION					
Fecha puesta en servicio	-----		Fecha Última inspección	-----	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS					
Identificación del equipo	Gu				
Tipo de accionamiento	SCM	HIDRÁULICO	ELÉCTRICO	Capacidad de personas	56 PERSONAS
Capacidad (kg)	85kg		Número de Paradas	58	
LISTA DE VERIFICACIÓN					
Descripción del defecto		CON DEFECTO			Observaciones
		Leve	Grave	Muy Grave	
148	Agua en el foso.		X		
		0	1	0	
OBSERVACIONES: Se deben corregir los defectos en el tiempo estipulado por la norma NTC 5926-1: Para defectos leves se debe corregir en un plazo no máximo a 180 días, graves un plazo no máximo de 30 días. En caso tal que el número de defectos leves supere 10 o más se considera esta situación como un defecto grave.					
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Se encontró 0 hallazgos leves, 1 graves y 0 muy graves. NOTA: .					
Estos hallazgos deben estar completamente subsanados para la próxima inspección. Los defectos encontrados quedan bajo responsabilidad del administrador y/o propietario del equipo.					
CONFORMIDAD DEL CLIENTE:					
PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO			INSPECTOR DE MP		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE			NOMBRE SAMSUNG HERRERA		
EMPRESA DE MANTENIMIENTO			EMISOR DE INFORME POR MP		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE HF			NOMBRE ROBINSON CARDENAS		